

Bielawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Biuro Rady Miejskiej**  
w/m

**Dot. BRM.0012.3.9.2022**

W załączeniu przekazuję informacje na posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy dot. tematu: „Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych oraz pozyskanych środków unijnych – w latach 2021-2022. Planowane inwestycje miejskie”.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej*  
dr Andrzej Gordyj

2

Bielawa, 29.04.2022 r.

**Burmistrz Miasta**  
w/m

W odpowiedzi na pismo **BRM.0012.3.9.2022, OR.0012.74.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.** w sprawie posiedzenia Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy w temacie: „Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych oraz pozyskanych środków unijnych w latach 2021-2022. Planowane inwestycje miejskie”, Referat Promocji i Rozwoju przedkłada stosowne informacje:

W załączeniu przedkładam tabelaryczne zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych na rzecz Gminy Bielawa w latach 2021-2022.

**KIEROWNIK**  
Referatu Promocji i Rozwoju  
*Dariusz Owczarek*  
**Dariusz Owczarek**



## ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ BIELAWA W ROKU 2021

L.p	Nazwa zadania	Nazwa Programu	Pozyskane środki [zł]
1.	Utrzymanie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa, przy ul. Wolności 39	"Maluch+"	97 920,00
2.	Utrzymanie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7	"Maluch+"	107 280,00
3.	Dolnoślązak umie pływać 2021 - edycja I	Umiem Pływać 2021	53 000,00
4.	Roboty publiczne w Gminie Bielawa	Fundusz Pracy	66 100,00
5.	Lokalny Animator Sportu	Instytut Sportu	8 400,00
6.	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	RPO WD	1 192 764,83
7.	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 275 368,36
8.	Przebudowa ul. Ostatniej	Budżet Województwa Dolnośląskiego	72 450,00
9.	Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+”	"Senior+”	360 000,00
10.	Utrzymanie Klubu „Senior+”	"Senior+”	108 000,00
11.	Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	RPO WD	12 345 256,65
12.	Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa	Stowarzyszenie Energie Cites	12 000,00
13.	Wymiana stolarki okiennej na I i II piętrze budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia	"Za życiem"	330 000,00
14.	Utworzenie i utrzymanie w Środowiskowym Domu Samopomocy 3 dodatkowych miejsc	"Za życiem"	27 339,00
15.	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych	"Sportowa Polska"	758 930,00
16.	Modernizacja skateparku przy ul. Wojska Polskiego	"Sportowa Polska"	320 721,00
17.	Program "Opleka wytchnieniowa" - edycja 2022	Funduszu Rozwoju Dróg	97 920,00
18.	Budowa budynku wielorodzinnego przez TBS Bielawa Sp. z o.o.	Funduszu Dopłat BGK	1 976 626,24
19.	Dolnoślązak umie pływać 2021 - edycja II	Umiem Pływać 2021	21 200,00
20.	Utrzymanie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa, przy ul. Wolności 39	"Maluch+"	110 160,00
21.	Utrzymanie Żłobka Publicznego w Gminie Bielawa, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7	"Maluch+"	100 440,00
22.	Moduł IV Programu pn. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	PFRON	67 681,00
23.	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierzoniowskiego	RPO WD	859 626,81
24.	Wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	35 000,00
25.	Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	5 000 000,00
26.	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	Funduszu Rozwoju Dróg	175 500,00
27.	Laboratoria Przyszłości w bielawskich szkołach podstawowych	MEN	555 300,00
28.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Unia Europejska	885 690,00
29.	Doposażenie hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	51 000,00
<b>SUMA</b>			<b>33 071 673,89</b>



**ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ BIELAWA W ROKU 2022**

	Nazwa zadania	Nazwa programu -źródło dofinansowania	Kwota dofinansowania
1	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Pomoc i integracja społeczna	707 981,00
2	Termomodernizacja komunalnego budynku wielorodzinnego położonego w Bielawie przy ul. Pocztowej 8-8a	Wspieranie termomodernizacji i remontów	398 883,59
3	Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów	Ponadnarodowa mobilność uczniów	139 472,00
4	Płynę Dalej 2022- etap I	Ministerstwo Sportu	20 000,00
5	Umiem Pływać 2022 -etap I	Ministerstwo Sportu	13 000,00
6	Roboty publiczne w Gminie Bielawa	Fundusz Pracy	184 750,00
7	Lokalny Animator Sportu	Instytut Sportu	9 600,00
8	Modernizacja bielawskiego zasobu mieszkaniowego- budynek wielorodzinny przy ul. Leśnej 3	BGK	133 749,56
9	Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	64 368,00
10	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	113 500,00
11	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	87 480,00
12	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	311 040,00
13	Pierwszy etap przebudowy ul. S. Żeromskiego oraz ul. Przedwiośnie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	999 252,00
14	Dofinansowanie prac interwencyjnych w Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie	Fundusz Pracy	42 539,97
15	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	18 880,00
16	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie	Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	589 761,38
			<b>3 769 889,50</b>





OR.0012.74.2022

**Burmistrz  
w m.**

**Dot. BRM.0012.3.9.2022**

Referat Inwestycji i Zamówień przedkłada informację o stanie realizacji inwestycji gminnych w latach 2021-2022 oraz o planach.

**I. Realizacja inwestycji gminnych w 2021 r.**

**1. Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim w Bielawie (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)**

Lokalizacja zadania: Bielawa, Park Miejski przy ul. Wojska Polskiego

Wartość robót budowlanych po przetargu: 419.638,10 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.06.2021 r. do 06.11.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ogólnodostępną tężnię plenerową z elementami małej architektury i oświetleniem.

Wykonawcą zadania była firma pn. AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ SP. Z.O.O., Międzyrzecze Dolne 195, 43 – 392 Międzyrzecze Górne.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne opłaty administracyjne.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00 zł oraz Przeciwdziałanie COVID w kwocie 81.600,00 zł.

**2. Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wysoka

Wartość robót budowlanych po przetargu: 423.124,90 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.09.2021 r. do 14.12.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę o szerokości 5,5 m. z kostki betonowej o powierzchni 809 m<sup>2</sup>, oraz chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową.

Wykonawcą zadania była firma pn. „AS-BUD” Sp. z o.o., ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru tablica informacyjna, opłaty administracyjne, oraz utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 225.000,00 zł.

**3. Modernizacja budynku Szkoły Leśnej**

Lokalizacja zadania: Bielawa, Szkoła Leśna ul. Korczaka 19

Wartość robót budowlanych po przetargu: 29.520,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację schodów w Szkole Leśnej poprzez rozbiórkę istniejącej okładziny z płytek ceramicznych, wyrównanie powierzchni betonu poprzez skucie

skorodowanego betonu i pozostałości po kleju, zakup i montaż stopni granitowych płomieniowanych, zakup i montaż cokoliczków granitowych, wymiana desek skorodowanych i zdjętych podczas montażu stopni.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Grzegorz Kumiec Budownictwo ogólne, ul. Boh. Getta 54, 58-260 Bielawa

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

#### **4. Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021**

Lokalizacja zadania: Bielawa, budynek przy ul. Generała Grota Roweckiego 7

Zakres zadania obejmował: wykonanie robót budowlanych i dostaw mających na celu dostosowanie budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 w Bielawie do zwiększenia ilości miejsc żłobkowych.

Zadanie zrealizowano w całości.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z resortowego programu „Maluch +” w kwocie 720.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

##### **- Modernizacja budynku Żłobka Publicznego.**

Wartość po przetargu: 420.860,37 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.07.2021 do 04.11.2021

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń obejmujące m. in.: wymianę okładzin ścian i posadzek w łazienkach, kuchni i pomieszczeniach gospodarczych demontaż i budowę lekkich ścianek działowych w pomieszczeniu sypialni, wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne), wymianę armatury sanitarnej, malowanie ścian sufitów, remont instalacji wentylacji grawitacyjnej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej oraz zainstalowaniu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z nowymi obwodami instalacji elektrycznej.

Wykonawcą zadania była firma pn. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, ul. 3 Maja 31, 58 – 260 Bielawa.

##### **- Modernizacja placu zabaw.**

Wartość szacunkowa: 174.516,22 zł netto, 214.654,95 zł brutto.

Wartość po przetargu: 149.552,53 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 06.07.2021 do 04.11.2021

Zamówienie obejmowało budowę placu zabaw, demontaż istniejących urządzeń zabawowych, przestawienie elementów nie podległych utylizacji, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z paneli lamelowych, wymianę ogrodzenia drewnianego (sztachety) na panele zgrzewane 2D, wykonanie nowego ogrodzenia z żywopłotu, uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej – trawnika.

Wykonawcą była firma Concept sp. z o. o., ul. Rolna 1A, 58 – 200 Dzierżoniów.

Ponadto zrealizowano dostawy wyposażenia: system TTV za kwotę 31.947,82, meble na wymiar za kwotę 30.000,00 zł, meble systemowe, zabawki, plastyka, za kwotę 166.625,07 zł oraz sprzęt kuchenny sprzęt kuchenny za kwotę 108.600,27 zł brutto.

## **II. Realizacja inwestycji wieloletnich 2021-2022**

### **1. Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 1 Maja i ul. Słoneczna.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.895.481,70 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 04.12.2020 r. do 30.06.2022 r.

Zakres zadania obejmuje swym zakresem przebudowę i rozbudowę ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie w tym m.in. przebudowę drogi, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. 1 Maja, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzbrojeniem terenu: siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i siecią telekomunikacyjną kanałem technologicznym.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w II kwartale 2022 r.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 w kwocie 2.820.386 zł.

## **2. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.995.307,49 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.04.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne, opłaty administracyjne, wypłata odszkodowań.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.725.288,00 zł

## **3. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.259.520,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.06.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana modernizacja sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Konsorcjum firm: INSANIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Ludwika Waryńskiego 16, 58-260 Bielawa NIP: 8822121053, REGON: 360242299 – Lider, Instalatorstwo Sanitarne Dorota Szuster, Lasocin 8, 58-250 Pieszyce, REGON 890701417, NIP 8821765972 – Partner.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne, opłaty administracyjne.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.000,00 zł.

## **III. Realizacja inwestycji gminnych w 2022 r. oraz plany**

### **1. Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie**

W ramach zadania w 2021 r. podpisano akt notarialny na mocy, którego za kwotę 1.260.000,00 zł zakupiono nieruchomość zabudowaną, w której uruchomiony zostanie inkubator.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny Typ 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł.

Aktualnie prowadzone są prace projektowe. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to III kwartał 2022 r.

### **2. Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wojska Polskiego

Wartość szacunkowa zadania: 681.929,55 zł netto, 554.414,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 479.054,55 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.03.2022 r. do 27.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie renowacji i wzmocnienie powierzchni jezdnej oraz elementów betonowych skateparku. Renowacja i wzmocnienie będzie polegać na wyrównaniu i wygładzeniu przy jednoczesnym usunięciu luźnych oraz uszkodzonych fragmentów posadzki poprzez szlifowanie powierzchni posadzki betonowej segmentami metalowymi (metalowo-diaamentowymi) oraz wykonaniu mikropalowania (wzmocnieniu fundamentów elementów betonowych).

Wykonawcą zadania jest firma pn. firma 4SKATE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra.



Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 320,721,00 zł.

### **3. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja 22

Wartość szacunkowa zadania: 1.206.274,84 zł netto, 981.012,88 zł brutto.

Planowany termin rozpoczęcia zadania: III kwartał 2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymiana stolarki okiennej, wymiana starej stolarki drzwiowej w piwnicy, wymiana źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z modernizacją instalacji oraz modernizacją oświetlenia.

Aktualnie trwa procedura przetargowa.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 740.484,00 zł.

### **4. Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie**

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa 12, ul. Waryńskiego 48

Wartość szacunkowa zadania: 1.517.860,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: III kwartał 2022 r. do II kwartał 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana:

- Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami sportowymi w zakresie: modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego, bieżni, skoczni w dal oraz zaplecza sanitarno szatniowego.
- Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w zakresie: modernizacja bieżni, skoczni w dal oraz wymiana nawierzchni placu sprawnościowego.
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w zakresie: częściowa wymiana instalacji CO, wykonanie sufitu podwieszanego sali gimnastycznej.

Aktualnie trwa procedura przetargowa.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska w kwocie 758.930,50 zł.

### **5. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy**

Lokalizacja zadania: dz. nr 46/269 , obręb las

Wartość szacunkowa zadania: 236.551,73 zł netto, 290.958,63 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: III-IV kwartał 2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów stalowych na nowe, wymiana balustrad schodowych jak również na podestach, wymiana stopnic na schodach, wymiana powierzchni komunikacyjnych na pomostach oraz schodach, czyszczenie nawierzchni istniejących elementów stalowych z korozji, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wszystkich istniejących elementów stalowych (malowanie).

Aktualnie trwa procedura przetargowa.

Kierownik  
Referatu Inwestycji i Zamówień  
  
Ewa Wnuk